

# Meldung von Beton-Baustellen der ÜK 2/3 nach DIN 1045-3, Anhang ND

An die anerkannte Überwachungsstelle

**Materialprüfungs- und  
Versuchsanstalt Neuwied**  
Sandkauler Weg 1

**56564 Neuwied**



**FAX: 0 26 31 / 39 93-40**

Hinweis: Zusammen mit der Meldung sind Schulungsnachweise des Fachpersonals, Vertrag mit der ständigen Betonprüfstelle, bestätigte Ausführungspläne (soweit vorhanden) und das baustellenbezogene Sortenverzeichnis mit einzureichen.

**Angaben zur Baustelle:**

1	Ausführendes Unternehmen (Anschrift)  <small>abweichende Rechnungsadresse bitte zusätzlich angeben!</small>	<b>Heinz Musterbau, Bauunternehmung</b> <b>Musterstraße 1</b> <b>56555 Musterstadt</b>	
2	Baustelle (Bezeichnung, Anschrift)	<b>Neubau Brückenbauwerke, BW 1 + 2</b> <b>An der Hauptstraße, 56555 Musterstadt</b>	
3	Bauleiter / Vertreter	<b>Herr Müller</b> <b>0177/1234567</b>	<b>Herr Meyer</b> <b>0166/1234567</b>
4	Ständige Betonprüfstelle (Bezeichnung, Anschrift)  Prüfstellenleiter	<b>Betonprüf GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Ziegelweg 1, 56555 Musterstadt</b>  <b>Herr Schmidt</b>	Vertrag <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
5	Anerkannte Überwachungsstelle	 <small>MPVA Neuwied GmbH Sandkauler Weg 1, 56564 Neuwied e-Mail: <a href="mailto:info@mpva.de">info@mpva.de</a></small>	<small>Tel: 02631-3993-0 Fax: 02631-3993-40</small>

6	Betone der ÜK 2/3 (Art, Menge)	Transportbeton [m³]:	<b>1.200</b>
		Baustellenbeton [m³]:	

Besteht ein technisches Erfordernis zur Bestimmung der Betondruckfestigkeiten in einem von **28 Tage abweichen- den Prüfalter** [gem. Anlage 2.3/14 der "Musterliste der Technischen Baubestimmungen (MLTB)]?  ja    nein

ÜK	C	XC	XD	XS	XF	XA	XM	besondere Eigenschaften / Sonstiges	Betonsorten-Nr.
2	25/30 LP	4	3	--	4	--	--	<b>Beton nach ZTV-ING</b>	<b>100200</b>
2	30/37	4	1	1	2	1	--	<b>Hoher Wassereindringwiderstand,</b>	<b>100300</b>
								<b>Beton nach ZTV-ING</b>	
2	35/45	4	2	--	2	--	--	<b>Beton nach ZTV-ING</b>	<b>100400</b>

Transportbetonwerk und dessen Überwachungs- und Zertifizierungsstelle	<b>TB-Werk Musterstadt</b> <b>Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein Transportbeton e.V.</b>
---	--

7	Ausführungszeitraum (Betonarbeiten)	Beginn:	01.05.2005	Ende:	31.11.2005
	Geplante längere Unterbrechungen	Beginn:	01.07.2005	Ende:	31.07.2005

8	Erklärung (durch das ausführende Unternehmen)
	Das ausführende Bauunternehmen erklärt, dass die in DIN 1045-3 geforderten Voraussetzungen für die Herstellung bzw. Verarbeitung von Beton der ÜK 2/3 erfüllt sind.
	Ort, Datum: <b>Musterstadt, den 28.02.2018</b>
	Stempel / Unterschrift (ausführendes Unternehmen) 

9	Bestätigung der Überwachung nach DIN 1045-3, Anhang ND (durch die anerkannte Überwachungsstelle)
	Ort, Datum: Neuwied, den
	Stempel / Unterschrift (anerkannte Überwachungsstelle)

Der Nachweis der Überwachung erfolgt durch einen Überwachungsbericht nach DIN 1045-3.